



Biuro Obsługi Inwestora „INVEST-PROJEKT”

Ewa Żebrowska-Kalisz
77-100 Bytów, ul. Pochyła 42/5

NIP: 8421604432*REGON: 221976135*Tel: 660213193*e-mail: invest.projekt@interia.eu

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice

Adres: miejscowość Kiedrowice, gm. Lipnica
dz. ew. nr 89/1, 99, 112/4, 112/6 obręb Kiedrowice

Inwestor: Gmina Lipnica
ul. Józefa Słomińskiego 19
77-130 Lipnica

Zawartość opracowania :

1. Strona tytułowa
2. Opis techniczny

Projektował:

mgr inż. Ewa Żebrowska-Kalisz
upr. bud. nr POM/0246/POOD/08
77-100 Bytów, ul. Pochyła 42/5

mgr inż. Ewa Żebrowska-Kalisz
Uprawniona do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie drogowym
Nr ewid. POM/0246/POOD/08, POM/03126/POOD/11

OPIS TECHNICZNY

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120. poz. 1126/.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Opracowaniem objęto projekt budowlany budowy ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice gmina Lipnica. Ścieżka rowerowa o długości L=886mb, o szerokości 2,0m, wraz z przebudową istniejących zjazdów. Ścieżka usytuowana jest wzdłuż drogi powiatowej nr 1735G na terenie miejscowości Kiedrowice

budowa ścieżki obejmuje wykonanie:

- zdjęcie warstw urodzajnej,
- wykonaniu zagęszczenia i profilowania podłoża pod ścieżkę
- wykonaniu koryta pod zjazdy
- ułożeniu elementów ulicznych (krawężnik, opornik, obrzeże)
- wykonaniu podbudowy pod ścieżkę
- ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej
- ułożeniu nawierzchni zjazdów z kostki betonowej
- wykonanie umocnień skarp
- wykonaniu robót porządkowych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Prace prowadzone będą w pasie drogi powiatowej nr 1735G w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Ścieżka usytuowana jest wzdłuż drogi powiatowej. Nie wyklucza się uzbrojenia niezainwentaryzowanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- droga publiczna nr 1735G
- prace przy budowie przedmiotowej ścieżki - ruch kołowy i pieszy
- zbliżenie do czynnych sieci.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje się następujące zagrożenia:

- zagrożenie życia pracowników od ruchu samochodowego na drodze oraz zwiększone zagrożenie przy wykonywaniu robót w złych warunkach atmosferycznych:

- 1) podczas ograniczonej widoczności oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia,
- 2) w czasie opadów deszczu i śniegu,
- 3) podczas gołoledzi,
- 4) podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

- obsługa maszyn i urządzeń z napędem elektrycznym — różnego rodzaju drobne urządzenia (wiertarki, przecinarki, młoty udarowe, ręczne narzędzia udarowe nie mogą posiadać rękojeści krótszej niż 0,15 m oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania używają rękawic anty wibracyjnych;

- obsługa maszyn i urządzeń z napędem spalinowym

Nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym. Narzędzia takie należy niezwłocznie wycofać z użytku.

- zderzenie z ostrymi czynnikami materialnymi
- działanie szkodliwych substancji chemicznych i innych czynników materialnych
- nie używanie sprzętu oraz odzieży ochronnej
- przygniecenie przez maszyny, urządzenia, narzędzia
- wszelkie prace należy wykonywać pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane-drogowe bez ograniczeń

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych.

Pracownicy przystępujący do pracy winni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną (sprzęt ochrony osobistej) posiadającą odpowiednie atesty. Pracownicy są również zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujący powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności szkolenie należy przeprowadzać przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych). Na budowie powinna być i znajdować się przenośna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej.

6. Wymagania pozostałe.

Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie, w widocznym miejscu wypełnioną tablicę informacyjną informującą o robotach wykonywanych na terenie budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych przez komisję, złożoną z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności:

- 1) oznakowanie terenu informujące o wykonywanych pracach budowlanych,
- 2) drogi, (w tym zapewnienie drogi pożarowej).
- 3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
- 4) urządzenia higieniczno-sanitarne,
- 5) urządzenia socjalno-bytowe.

Teren robót powinien być wyraźnie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Droga wzdłuż terenu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na niej składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Teren budowy ponadto winien być oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczególności strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne). Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu. Z uwagi na wielkość obiektu oraz prędkość robót przed przystąpieniem do wykonywania prac należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.III.1972r (z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych, oraz regulowanymi przepisami odrębnymi.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Ewa Żebrowska-Kalisz

zwinięta budowlane do projektowania
i kierownictwa robotami budowlanymi bez ograniczeń
+ specjalności drogowej
Nr ewid. POM/0216/P000008, POM/0312/O/00/11

