

6630.67.2016

Bytów, dn. 04.05.2016 r.

Starosta Bytowski
77-100 Bytów, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
tel. (059) 822 80 00, fax. (059) 822 80 01

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.67.2016

(Art. 28b ust. 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.)

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej, Sieć telekomunikacyjna, Sieć elektroenergetyczna, Lipnica, dz.: 458, 463, 464, 465, 467, 481, 486, 507, 528, 533, 540, 559, 560
Lokalizacja:	Lipnica, dz.: 458, 463, 464, 465, 467, 481, 486, 507, 528, 533, 540, 559, 560
Wnioskodawca:	USŁUGI HANDEL PRODUKCJA "PROJBUD" SP. Z O.O. 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Sportowa 22
Przewodniczący:	Karol Koss
Miejsce narady:	Bytów
Data wpływu:	18.04.2016
Data narady:	04.05.2016

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Słupsku	Nie stawiał się/brak uwag

2	Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Bytowie	UZGODNIENIE NR 3050, z dnia 20-04-2016. Uzgodniono pozytywnie. 1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań, bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnymi lub za pomocą aparatury. 3. W miejscach prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną. 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych. UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA. UWAGI: 9. Kolorem czerwonym zaznaczono istniejące kable energetyczne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną kanalizacją deszczową, projektowaną przebudową sieci telekomunikacyjnej oraz projektowaną budową dróg gminnych. 10. Na odsłonięte kable energetyczne nałożyć rury osłonowe dwudzielne typu AROT (dotyczy również projektowanych zjazdów z drogi). 11. Napotkaną infrastrukturę techniczną elektroenergetyczną podczas wykonywania robót czy prac ziemnych traktować jako czynną. 12. W strefie istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych przy pracach ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego zachować szczególną ostrożność. 13. Projektowaną przebudowę dróg gminnych realizować według wydanych warunków przebudowy nr 13/84/0317 z dn. 06-11-2013. 14. Sieć oświetleniową uzgodnić z jej właścicielem.
3	Gmina Lipnica	Nie stawiał się/brak uwag

4	Orange Polska S.A.	Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn. Uzgodnienie nr 80016/TODDROU/P/2015, z dnia 02-12-2015. Dotyczy: przebudowa dróg w m. Lipnica ul. Słoneczna, Chojnicka, Polna, Górna, Derdowskiego, Wybickiego, Rzemieślnicza. Uzgadnia się z zastrzeżeniami: 1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie. 2. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A. 3. Celem sprawowania nadzoru ze strony Orange Polska S.A. wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie fax.: 58 3203322 o przystąpieniu do prac. 4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. Uzgodnienie ważne 12 miesięcy. Dodatkowe uwagi: Ad. pkt 1 - prace wykonywać wyłącznie pod nadzorem pracownika Orange Polska. W przypadku zmian rzędnych terenu dostosować głębokość posadowienia elementów sieci i odpowiednio zabezpieczyć. W sytuacji poszerzenia lub przesunięcia dróg, zjazdów gdzie występują przejścia poprzeczne sieci telekomunikacyjnej - istniejące kable zabezpieczyć w obrębie poszerzonej drogi rurą dwudzielną (na całą szerokość drogi lub zjazdu o długościach przekraczających jej szerokość o 0,5 m z każdej strony). Telekomunikacyjne kable doziemne występujące na skraju lub w obrębie przebudowywanej drogi, krawężnika, parkingów, itp. przesunąć/przełożyć w głąb chodnika lub pasa zieleni w przypadku braku możliwości (ze względu na ukształtowanie, uzbrojenie terenu i in.) zabezpieczyć rurą dwudzielną na całej długości kolizji - (do dł. 80 m). Kable usytuowane pod projektowaną drogą powyżej 80 m oraz gdzie występują odgałęzienia linii - złącza kablowe, załamania trasy należy przebudować. Dopuszcza się usytuowanie kabli doziemnych w chodnikach, drogach rowerowych wykonanych z kostek betonowych z zastrzeżeniem dostępu właściciela sieci w sytuacjach koniecznych np.: awarii. Nadziemne elementy sieci telekomunikacyjnej (np.: słupy, słupki kablowe) kolidujące z projektem: przestawić - przebudować w miejsce niekolizyjne (np. skraj chodnika, pas zieleni) zgodnie z normami TP i PN. W przypadku zmian lokalizacji - przesunięcia elementów sieci - dostarczyć dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Koszt ewentualnej modernizacji elementów sieci telekom. ponosi inwestor. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada: certyfikat jakości, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych, udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, referencje za okres ostatniego roku, Orange Polska lub Partnera Technicznego Orange Polska utrzymującego i eksploatującego infrastrukturę Orange Polska na danym terenie strefie utrzymaniowej. Wszystkie prace kolizyjne - ziemne podlegają odbiorowi technicznemu (przed zakryciem - zasypaniem). Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosek nadzor. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Olsztynie Wydział utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Gdynia ul. Piekarnicza 1 80-126 Gdańsk tel. 586233131 e-mail Ireneusz.Nowicki@orange.com W obszarze opracowania występuje również sieć telekom. nie będąca własnością OPL. Uzgodnienie dołączono do wniosku o przeprowadzenie narady koordynacyjnej.
---	--------------------	--

6630.67.2016

5	PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Brak uwag
---	---	-----------

Stanowisko uczestników narady koordynacyjnej

UWAGI OGÓLNE:

1. Starosta Bytowski nie rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji w terenie.
2. Niniejszy odpis jest wyłącznie opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Protokół obejmuje wyłącznie projekty wykonane w zakresie mapy do celów projektowych, projekty (odcinki sieci) zaprojektowane poza zakresem mapy do celów projektowych nie są przedmiotem uzgodnienia.
3. Zaleca się, aby na egzemplarzach dla wykonawcy robót budowlanych, wyeksponować kolorami istniejące podziemne uzbrojenie terenu, jest to szczególnie ważne w miejscach przecięć lub zbliżeń projektowanych sieci do istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu.
4. Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego terenu o rozpoczęciu budowy oraz określić warunki prowadzenia robót w strefach sieci właściwych branż.
5. Wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest sprawdzić aktualność uzgodnień.
6. Inwestorzy oraz wykonawcy robót zobowiązani są do uwzględniania i stosowania zaleceń zawartych w niniejszym odpisie oraz w treści pieczętek branż uzgadniających, zamieszczonych na kopiach map do celów projektowych.
7. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwoleń na budowę jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
8. Wykonawca zobowiązany jest zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejących i projektowanych sieci. W trakcie prac terenowych wszelkie kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu należy zgłaszać właściwym gestorom tych sieci oraz należy doprowadzić do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów lub elementów obiektów i naniesienia na mapę miejsc tych kolizji. Wszelkie uszkodzenia istniejących sieci należy usunąć kosztem i staraniem Wykonawcy robót lub Inwestora pod nadzorem właściwego gestora sieci. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowaną sieć należy powiadomić właściwego gestora sieci, który zleci jej inwentaryzację.
9. Inwestorzy oraz wykonawcy robót zobowiązani są do nie dokonywania czynności powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaków geodezyjnych (prace ziemne w rejonie znaków geodezyjnych wykonywać pod nadzorem uprawnionej jednostki geodezyjnej), a także do niezwłocznego zawiadomienia właściwego Starosty w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych. W przypadku uszkodzenia znaków geodezyjnych koszty związane z ich odtworzeniem poniesie inwestor.
10. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną uszkodzone urządzenia melioracyjne (drenaże), o których brak jest informacji w zasobach branżowych (np. urządzenia przedwojenne) należy dokonać ich naprawy pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, miejsce uszkodzenia zgłosić do geodezyjnego zainwentaryzowania w ramach inwentaryzacji powykonawczej zadania inwestycyjnego.
11. Po zakończeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych, która potwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem.
12. W przypadku opracowań projektowych wykonanych technikami informatycznymi na mapie numerycznej, na kartometrycznych wydrukach należy umieścić stosowne oświadczenie o identyczności całości treści mapy z treścią oryginalnej mapy do celów projektowych zarejestrowanej w PODGiK.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z MP. STAROSTY

Karol Koss
GEODETA POWIATOWY